

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2024 года
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	передача электрической энергии Осакарловский, Каркаралинский районы	Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:		14,88	0,00			91 162,784	0,000	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0												
1.1		Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Молодежная»	км	9,35				54 622,104																			
1.2		Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бахтинская»	км	2,38				13 735,124																			
1.3		Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№57 от ПС "Тентекская ТЭЦ"	км	3,15				22 805,556																			
2		Приобретение автотранспорта	шт	1	0			26 437,819	0,000	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0											
2.1		Автомашина БKM -317-81	шт	1				26 437,819																			
		ВСЕГО					117 600,604	0,000				0,0	0,0	0,0	0,0												

* - приложена форма "Отчет о прибылях и убытках"