

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года
ТОО "Карагадинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
				17	18							19	20			21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	передача электрической энергии Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.		14,63	0,00		55 534,84	0,00	0,00																		
1.1		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Фрукте» (Каркаралинский район, с/о им К.Аманжолова, КРЭС)	км	4,18	-		20 631,32																				
1.2		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ фид.№1 от ПС 110/35/10 кВ «Трудовая» (Осакаровский район, с Трудовое, МРЭС)	км	10,45	-		34 903,52																				
2		Приборы и оборудование	шт	15	0		5 240,25	0	0																		
2.1		Миллиметр МИКО-7	шт	1			372,52																				
2.2		Измерительный комплект К505	шт	1			301,42																				
2.3		Дистиллятор ДЭ-4-02-ЭМО	шт	1			357,17																				
2.4		Прибор для испытания трансформаторов Коэффициент	шт	1			1 015,23																				
2.5		Аппарат испытания трансформаторного масла ТВЗ	шт	1			577,88																				
2.6		САТУРН-МЗ - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А	шт	1			1 490,34																				
2.7		Мультиметр UNIT UN-53	шт	3			57,24																				
2.8		Мультиметр UNIT UT-204A	шт	1			34,07																				
2.9	Мегомметр ЭС 0202/2Г	шт	2			211,24																					
2.10	РЕТ-3000	шт	1			381,93																					
2.11	Парма ВАФ-А	шт	2			441,22																					
		ВСЕГО					60 775,09	0,0				0,0															

начало ремонтных работ запланировано со II квартала текущего года
приобретение приборов и оборудования запланировано на июль текущего года